Groupement Hydro - Val	Rapport technique Références du forage : Positif☐ Négatif☐	
Position géographique	SITE N° N :	W :

Identification	Dates
Bénéficiaire : Coopérative féminine Waboundé2 Localité : Waboundé Commune : Boghé Moughataa : Boghé Wilaya : Brakna Nombre de forage: 1	Date installation chantier : 17/05/2026 Date de démarrage : 18/05/2026 Date de finalisation : 24/05/2026

Caractéristiques trou forage	Formation géologique
Diamètre : 300 mm Profondeur : 36m	0 à 10 m : Sable + argile rougeâtre; 10 à 18m : Sable + gravier ; 18 à 24 m : Argile jaunâtre + gravier ; 24 à 36m : Roche calcareuse très dur

Tubage

Longueur totale : 36 m Diamètre : 140 mm Épaisseur de tubage : 5mm

Longueur crépine : 15m Diam crépine : 1 mm Fente : 1mm

Matériau : PVC Type raccordement serrage

Massif filtrant

Qté massif filtrant : 30 sacs de gravier Taille de matériaux : 3mm

Niveau massif filtrant : 25 m

Caractéristiques hydrauliques

Niveau Statique : 8 m Durée développement : 12 heures

Niveau Dynamique : 18m Débit max de pompage : 7m 3/h

Rabattement: 06 m

Observation

Le forage est production et positif; au niveau ce site l'équipe a effectué plus de 3 essais de perforation qui a abouti à un bon résultat.

Directeur Général
Groupement Hydro - Val

Adresse : Sebkha extension villa N° 142, Tel : 41 39 62 23/ 34 ; Nif : 00558080 ; CNSS : 9662
Email : groupementhydroval1@gmail.com/ousamanemamadou_ba@yahoo.fr/ Site web : www.hydroval-mr.com